

FECHA: ____/____/____

HORA: ____:____

TURNO: ____

N° 02001

CONDUCTOR: _____ PATENTE CAMIÓN: _____ PATENTE RAMPLA: _____

CHECKLIST CARGA DE CAMIÓN EN ISLA DE CARGA

El operador de Isla de Carga debe completar el checklist			SI	NO
PREVIO A LA CARGA	1	¿El camión se encuentra detenido y con el motor apagado?		
	2	¿El conductor desenergizó el camión con la conexión de las baterías al cortacorriente?		
	3	¿El conductor instaló las cuñas en el lado de conexión de la cisterna?		
	4	¿Las llaves del camión se encuentran dentro de la caja de bloqueo de la isla?		
	5	¿Fue instalado el cono de advertencia frente al camión, las cuñas y la conexión a tierra?		
	6	¿Revisó y aprobó 100% el checklist de inspección diaria de camiones?		
	7	¿Las pruebas de accionamiento a distancia de las válvulas de sobre flujo resultaron exitosas?		
	8	¿Verificó que la presión interna de la cisterna es mayor a 15 Psi, en el manómetro ubicado junto al rotogage?		
	9	¿Verificó que las válvulas de líquido, vapor y purga del manifold de la cisterna estén 100% cerradas?		
	10	¿Verificó que los flexibles de liquido y vapor del sistema de carga no presentan daños y fugas?		
CARGA	11	¿Verificó y valido que no se presentó emanaciones de LPG una vez conectado y abierto el manifold de la cisterna?		
	12	¿Ingreso los datos (Orden, Password) entregados por Romana al super troll, verifico que el Preset a cargar es menor a 24.000 kg?		
	13	¿Puso en servicio la bomba de LPG con la recirculación abierta y verifico que la presión de descarga se encuentra en el rango de 160 Psi a 210 Psi?		
	14	¿Verificó los parámetros de los masicos de líquido - vapor y la no presencia de fugas en proceso de carga?		
	15	¿Finalizada la carga, verificó el correcto termino en el super troll?		
DESPACHO	16	¿Realizó el cierre de las válvulas de líquido - vapor del sistema de carga y la purga del tramo entre válvulas de carga y manifold de la cisterna, hacia los estanques refrigerados?		
	17	¿Verificó la presión en el manómetro ubicado en el manifold de purga hacia los estanques refrigerados, indicó 0 Psi como indicativo de total despresurización del tramo entre válvulas?		
	18	¿Realizó la desconexión de los flexibles de liquido y vapor dejándolos ubicados en sus respectivos soportes?		
	19	¿Verificó que no existen fugas de LPG post - desconexión de flexibles de líquido y vapor?		
	20	¿Verificó la presión y temperatura de la cisterna una vez finalizada la carga?		
	21	¿Realizó la instalación del sello en la caja de válvulas de la cisterna?		
	22	¿Realizó la desconexión a tierra?		
	23	¿Retiró las cuñas de retención y el cono de advertencia?		
	24	¿El conductor retiro sus cuñas de retención instaladas en el lado de conexión de la cisterna y verificó el sello en la caja de válvulas de la cisterna?		
	25	¿Entregó las llaves al conductor?		
	26	¿El conductor energiza las baterías de su camión y enciende el motor?		
	27	¿Realizó la señal "OK" y se retira el camión de la isla de carga hacia la romana?		